

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO SAAE DE PEREIRA BARRETO

RESP. TÉCNICO - LUIZ MIGUEL RODRIGUES DE QUEIRÓZ

BANCOS - SINAPI vigência 09/2019 - Desonerado; CPOS Boletim 176 vigência 07/2019 - Desonerado.

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.542,71						R\$ 3.542,71
		100,00%						100,00%
2	ALVENARIA	R\$ 30.625,43	R\$ 30.625,43					R\$ 61.250,86
		50,00%	50,00%					100,00%
3	REVESTIMENTO			R\$ 42.696,64				R\$ 42.696,64
				100,00%				100,00%
4	PISO			R\$ 44.144,08	R\$ 44.144,08			R\$ 88.288,16
				50,00%	50,00%			100,00%
5	PINTURA						R\$ 56.138,06	R\$ 56.138,06
							100,00%	100,00%
6	ESQUADRIAS					R\$ 76.410,84		R\$ 76.410,84
						100,00%		100,00%
7	FERRAGENS					R\$ 22.887,29		R\$ 22.887,29
						100,00%		100,00%
8	TELHADO				R\$ 2.415,51			R\$ 2.415,51
					100,00%			100,00%
9	LIMPEZA						R\$ 3.970,21	R\$ 3.970,21
							100,00%	100,00%
TOTAL MENSAL		9,55%	8,56%	24,28%	13,02%	27,77%		100,00%
		R\$ 34.168,14	R\$ 30.625,43	R\$ 86.840,72	R\$ 46.559,59	R\$ 99.298,13	R\$ 60.108,27	R\$ 357.600,28